



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Difesa*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 31.08.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore	X	
5	Oronzo Cilli	Assessore		x
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		x
7	Pier Paolo Rosario Pio Grimaldi	Assessore	X	
8	Rosaria Mirabello	Assessora		x
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
11	Ernesto Bernardini	Dirigente		x
12	Rosa Di Palma	Dirigente		x
13	Savino Filannino	Dirigente		x
14	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
15	Michelangelo Nigro	Dirigente	X	
16	Roberto Rizzi	Dirigente	X	
Segreteria Tecnica				
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Maria Pia Villani	Istruttore Servizio Coordinamento Politiche europee	X	

In autoconvocazione il giorno 31.08.2023, alle ore 10.00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di **Villa Bonelli**, l'Ing. Lomoro riporta che si stanno completando le verifiche d'ufficio del progetto esecutivo a seguito delle quali si predisporrà l'approvazione di Giunta e a seguire la determinazione di indizione della gara con procedura negoziata.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, il Sindaco comunica che stanno procedendo secondo le tempistiche previste.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Il dirigente Lomoro comunica che la Bar.S.A. risulta qualificata presso l'ANAC per la sezione servizi e forniture. La società in data odierna con nota 65753 ha comunicato la propria disponibilità ad agire in nome e per conto del Comune di Barletta per gli interventi "Strutture intelligenti per l'ottimizzazione della raccolta" e "Strumentazione hardware e software per IOT".

Per l'intervento relativo al "Centro di raccolta di via Andria", trattandosi di lavori, Bar.S.A., specifica nella medesima nota, non può agire come stazione appaltante non essendo qualificata per questo ruolo presso l'ANAC, tuttavia si dichiara disponibile ad eseguire i lavori con proprie maestranze e attrezzature.

Dopo ampia discussione, sentito il presidente del consiglio di amministrazione di Bar.S.A., dott. Mangione, il tavolo stabilisce di approvare la proposta formulata dalla partecipata, purché la stessa società garantisca che l'esecuzione dei lavori non avvenga attraverso subappalto, ma si impegni al corretto svolgimento delle attività da svolgere in favore del Comune di Barletta definite dal protocollo che disciplina i rapporti tra i due Enti.

Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza

L'ing. Lomoro informa che, per l'intervento sulla **scuola D'Azeglio** è in fase di completamento il progetto esecutivo di stralcio che verrà sottoposto alla Giunta comunale al fine dell'approvazione e la successiva indizione di gara d'appalto.

Riguardo la **scuola Montessori** è in corso l'aggiornamento prezzi, così come previsto per legge, del progetto esecutivo che verrà discusso in giunta la prossima settimana per procedere poi con l'indizione della relativa gara per la fine di settembre 2023.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Circa il **Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167** l'ing. Lomoro comunica che il progettista non ha ancora consegnato a questa amministrazione il progetto esecutivo, che avrebbe dovuto consegnare a fine di luglio, pertanto il Sindaco invita il dirigente a inoltrargli una formale nota di sollecito.

Per quanto riguarda il **Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167**, nell'attesa del completamento degli adempimenti della gara gestita per conto di questo Ente da Invitalia, sulla base del verbale predisposto dall'ente di supporto, si procederà in via di urgenza alla consegna dei lavori al fine di avviare entro i primi di ottobre il cantiere.

Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia

Per l'intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in **via Don Michele Tatò** si stabilisce, d'intesa con Invitalia e sulla base del loro verbale, alla consegna in via d'urgenza dei lavori. E' in corso l'adeguamento dell'importo contrattuale alla ditta che si è aggiudicata i lavori con evidenza pubblica.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Progetto di **Housing temporaneo**: il tavolo discute della definizione degli immobili da destinare alle finalità progettuali e stabilisce di delegare ai Settori competenti il compito di valutare la compatibilità ai fini progettuali dell'immobile comunale sito in via vecchia per Andria.

Per la **Nuova piscina comunale** il dirigente Lomoro comunica che entro il 15 settembre sarà consegnato il progetto definitivo/esecutivo per una piscina a 8 corsie. E' stata chiesta ai progettisti di inserire, infatti, due corsie in più al fine di ottenere l'omologazione dell'impianto da parte del CONI e della FIN; successivamente sarà convocata una conferenza di servizi per l'ottenimento dei pareri necessari alla realizzazione dell'opera pubblica.

Circa l'**Impianto di playground** si attende una risposta dalla società Sport e salute affinché prenda in carico, in qualità di centrale di committenza, il progetto finanziato. Pertanto nei prossimi giorni l'assessore Degennaro provvederà a contattarne il responsabile della società per sollecitare il coinvolgimento della struttura esterna come supporto al RUP.

Circa gli interventi sul **Deposito 1 e Deposito 2** l'attuale tecnico Dambra, esperto esterno incaricata come supporto al RUP per i progetti PNRR, ha chiesto al progettista di apportare le necessarie modifiche per portare in approvazione i progetti preliminari degli interventi finanziati.

La Sfida del Borgo

Il Segretario informa che nella giornata odierna sarà discusso in Giunta, per l'approvazione, il progetto definitivo dell'intervento sul **Teatro all'aperto**, mentre nella successiva seduta di Giunta verrà proposto per l'approvazione il progetto sull'**ex palazzina in area ENI (lotto B)**.

Il dirigente Lomoro RUP dell'intervento Sfida del Borgo comunica che il progetto di recupero **dell'ex convento di San Andrea** è, invece, in fase di verifica.

Sull'intero progetto Sfida del Borgo è stata richiesta una proroga dei termini, concessa dal Ministero dell'Interno, mentre si è in attesa di conoscere l'esito della proposta di rimodulazione del progetto al fine della ottimizzazione dei risultati dello stesso, per la parte relativa alla Darsena pescatori e alla ex palazzina ENI (lotto A).

L'incontro si scioglie alle ore 13:00.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
Documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
Documento firmato digitalmente