



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*

### *Cabina di Regia*

*Barletta, 19.2.2024*

n	<b>Cabina di Regia</b>		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco		X
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco		X
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore		X
5	Oronzo Cilli	Assessore		x
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		x
7	Giuseppe D'Alba	Assessore	X	
8	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora		x
11	Anna Maria Scommegna	Assessora		x
12	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
<b>Segreteria Tecnica</b>				
1	Angela Rosaria Lattanzio	E.Q. Servizio Coordinamento Politiche Europee segretario verbalizzante	x	
<b>Referenti settori</b>				
1	Vincenza Mansi	E.Q. Settore LL.PP., Manutenzioni	X	
2	Antonio Quitadamo	Settore Piani e Programmi	X	

Il giorno 19.2.2024, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

## **Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo**

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di **Villa Bonelli**, il dirigente Lomoro informa il tavolo che in data 28.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo con uno stralcio riguardante il restauro delle statue in pietra. Dalla interlocuzione con la struttura operativa del Ministero della Cultura che monitora i progetti, è stato indicato di procedere con la realizzazione dell'intervento contemplando il restauro delle statue e stralciando la serra. La variazione richiederà una nuova approvazione del progetto esecutivo e presumibilmente per fine febbraio l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, la Dirigente Di Palma sentita telefonicamente, comunica che si sta dando corso ai progetti finanziati, mentre resta da ricandidare il progetto afferente all'"Adozione dell'app IO". Per quanto riguarda, invece, il progetto di "Piattaforma notifiche digitali" l'Ente è in attesa della interoperabilità ad opera della Regione Puglia.

## **Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica**

Con riferimento ai seguenti progetti:

MTE11A\_00002922 **Strutture intelligenti - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili**: con la DGC n. 320 del 19.12.2023 è stato approvato l'addendum/convenzione con la società in house Bar.S.A. S.p.A per la realizzazione dell'intervento finanziato.

MTE11A\_00004114 - **Strumentazione hardware/software per applicazioni IOT e attrezzature per raccolta differenziata**: con la DGC n. 319 del 19.12.2023 è stato approvato l'addendum/convenzione con la società in house Bar.S.A. S.p.A per la realizzazione dell'intervento finanziato.

MTE11A\_00004232 – **Centro comunale di raccolta** il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con DGC del 22.12.2023 n.326 e successivamente con D.G.C. n.333 del 28.12.2023 è stato approvato l'addendum che ha consentito in data 29.12.2023 con DD n.2324 è stato affidato alla nostra società Bar.S.A. S.p.A dell'intervento.

**Missione 2 – Piccole Opere – contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**: Gli interventi previsti per l'anno 2023 ovvero la sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led per il Paladisfida Borgia, il Pala Marchiselli e lo Stadio Manzi Chiapulin sono in via di ultimazione riferisce il dirigente Lomoro.

## **Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza**

L'ing. Mansi informa che, per l'intervento sulla **Scuola D'Azeglio**, di cui è RUP, il progetto esecutivo dello stralcio funzionale è in verifica interna e per ottobre 2024 si prevede l'affidamento dei lavori;

Riguardo la **Scuola Montessori**, la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata completata il 14.2.2024, per giugno 2024 è previsto l'avvio dei lavori con la consegna nei successivi nei successivi 19 mesi. La

direzione dei lavori è affidata a tecnici interni all'ente, mentre il collaudo è affidato all'esterno. La scadenza dell'intervento finanziato è a dicembre 2025.

#### **Missione 4 – Istruzione e ricerca**

Circa il **Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167**, l'ing. Lomoro comunica che il 28.12 è stato consegnato il progetto definitivo ad Invitalia e per il 29.2.2024 è prevista la consegna dell'esecutivo da parte dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto integrata. Per marzo 2024 è prevista la consegna del cantiere.

Per quanto riguarda il **Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167**, è in corso la verifica della progettazione esecutiva dell'intervento. La direzione lavori e il collaudo sono affidati a professionisti esterni.

Entrambi gli interventi finanziati scadono a giugno 2026.

#### **Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia**

Per l'intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in **via Don Michele Tatò**, i lavori appaltati sono stati avviati.

#### **Missione 5 – Inclusione e Coesione**

Per il progetto di **Housing temporaneo**, il RUP del progetto comunica che l'importo finanziato dal PNRR, ritenuto insufficiente per realizzare l'intervento, è stato incrementato a €320.000 con il Fondo povertà gestito dai Servizi Sociali.

Per la **Nuova piscina comunale**, il dirigente Lomoro comunica che, come già riferito, il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo è quasi quadruplicato in quanto il preliminare conteneva voci di costo sommarie che è stato necessario rendere analitiche ed inoltre il quadro economico ha risentito dell'aumento prezzi del mercato delle costruzioni. Udata la società Sport e Salute, che svolge funzioni di stazione appaltante per conto del Comune di Barletta, si è prospettata la soluzione di incrementare del 50% il valore dell'appalto come consentito dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di sottoporre al Ministero competente la richiesta di incremento dell'opera. Nel contempo il progetto verrà rimodulato proponendo l'impianto sportivo scoperto al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'intervento.

Circa l'**Impianto di playground**, l'ing Lomoro riferisce che la società Sport e salute S.p.A. redigerà il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato da porre a base di gara, come previsto nella convenzione in fase di sottoscrizione.

Per il progetto **Casa rifugio**, la Giunta con deliberazione n.17 del 6.2.2024 ha approvato il progetto, passaggio propedeutico per l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva

## **La Sfida del Borgo**

Il Dirigente Lomoro informa che sono stati notificati gli espropri e avviata la fase di dichiarazione di pubblica utilità degli interventi finanziati da realizzare. Entro il 31.3.2024 i lavori devono essere affidati.

Infine, il Dirigente comunica i seguenti aggiornamenti sui progetti specifici:

- **Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000):** il Dirigente Lomoro informa che per gli espropri notificati in data 15.1.2024 sono pervenute delle osservazioni da controdedurre. Il progetto deve poi scontare il passaggio in Giunta per l'approvazione.
- **Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000):** in fase di procedura espropriativa in base alla Legge regionale 18/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 1.442.000 ed è in corso la gara affidamento lavori.
- **Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560):** i lavori sono stati affidati, la sottoscrizione del contratto è prevista per il 29.2.2024.
- **Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672):** è in corso la redazione del progetto esecutivo in attesa dell'esito dell'indagine geologica.
- **Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000):** consegnato il progetto definitivo/esecutivo, è stata avviata la richiesta dei pareri. Calendarizzato per il 26.2.2024 l'incontro con l'Autorità Portuale per il rilascio del parere sul progetto.

L'incontro si scioglie alle ore 13:00.

Il Segretario Generale  
*Dott. Domenico Carlucci*  
documento firmato digitalmente