



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile Città
della Difesa*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia

Barletta, 05.09.2024

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore	X	
5	Oronzo Cilli	Assessore		X
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		X
7	Giuseppe D'Alba	Assessore		X
8	Rosaria Mirabello	Assessora		X
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora		X
11	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	X
12	Ernesto Bernardini	Dirigente	X	
13	Rosa Di Palma	Dirigente		X
14	Savino Filannino	Dirigente		X
15	Francesco Lomoro	Dirigente		X
16	Caterina Navach	Dirigente		X
17	Michelangelo Nigro	Dirigente		X
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee		X
2	Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - verbalizzante	X	
	Referenti settori			
1	Antonio Quitadamo	Settore LL.PP., Manutenzioni	X	

Il giorno 05.09.2024, alle ore 12.15, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

L'ing. Quitadamo relaziona al tavolo sui progetti:

- **M1C3I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00) STRALCIO 1 + COFINANZIAMENTO STRALCIO 2 € 73.714,11 (Nuovo Q.E. € 2.073.714,11) - H96C22000080006**

SCADENZE: - l'avvio degli interventi entro il **31 gennaio 2023**
- la conclusione degli interventi entro il **31 dicembre 2024**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Scadenza del **31 gennaio 2023** è stata rispettata: la consegna dei lavori di messa in sicurezza del muro di cinta è stata effettuata il 31/01/2023
- Progetto esecutivo autorizzato dalla Soprintendenza giusto parere MIC -SABAP- FG 0007631-P del 05/07/2023
- D.G.C. n.334 del 8/12/2023 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo
- D.D. n.416 del 18/03/2024 – Approvazione progetto definitivo esecutivo rimodulato
- D.D. n.769 del 09/05/2024 - Aggiudicazione dell'appalto dei lavori
- In data 04/07/2024 è stato stipulato con l'impresa affidataria EDIL.ART CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE il contratto d'appalto Repertorio 658/2024
- Si è proceduto ad inoltrare nota al MIC il giorno 02/08/2024 di richiesta rimodulazione intervento e utilizzo economie per riportare all'importo di candidatura i servizi di comunicazione e valorizzazione, la procedura è ancora in corso

Successivamente alla nota di questo ente del 01/08/2024 di autorizzazione alla rimodulazione dell'intervento e di utilizzo delle economie, il ministero competente ha inoltrato una richiesta di integrazione documentale. Nella prossima settimana sarà inviata la documentazione e a stretto giro è prevista la risposta ministeriale positiva a seguito della quale sarà consegnato il cantiere.

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, il tavolo prende atto del report inviato tramite email dal dott. Michele Losole, su delega della dirigente dott. ssa Rosa Di Palma, allegato al presente verbale.

MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Relativamente alle **Medie Opere**:

- **M2 C4 I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI) Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - H97D18000690006**

SCADENZE: - l'affidamento dei lavori deve avvenire entro **quindici mesi** dal Decreto (28/03/2023) – **27/06/2024**
- viene fissato il termine intermedio del **30 aprile 2025** entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere
- il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il **31 marzo 2026**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Riapprovazione progetto esecutivo a seguito dell'aumento prezzi e entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (**Nuovo Q.E. € 2.186.555,21**), giusta D.D. n. 1650 del 10/10/2023
- D.D. n. 2001 del 28/11/2023 - Determina a contrarre gara lavori
- D.D. 211 del 14/02/2024 - Aggiudicazione dei lavori
- Stipula Contratto lavori Rep. 648 del 15/03/2024 – (**rispettata scadenza del 27/06/2024**)
- Inizio lavori 24/04/2024

È contattato telefonicamente durante l'incontro il direttore dei lavori, geom. Dipace, il quale riferisce che invierà a stretto giro alla cabina un report aggiornato sul progetto.

○ **M2 C4 I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00) STRALCIO 1 - H97D18000750006**

SCADENZE:

- L'affidamento dei lavori deve avvenire entro **venti mesi** dal Decreto (28/03/2023) – **27/11/2024**
- viene fissato il termine intermedio del **30 aprile 2025** entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere
- il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il **31 marzo 2026**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Progetto definitivo approvato per un importo di € **7.406.252,13** dotato di tutti i pareri acquisiti nella conferenza di servizi giusta D.D. n. 369 del 21/03/2023
- Rimodulazione del progetto in stralci funzionali: primo stralcio pari a € 3.200.000,00 in cui è previsto un intervento di Miglioramento Sismico e un secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è previsto un intervento di Finitura Edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti strutturali (realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc..). Con il primo stralcio sarà consentito l'uso del solo piano terra
- D.D. n. 1099 del 25/06/2024 - Affidamento del Servizio tecnico di Verifica progettazione
- **E' in corso valutazione per richiesta proroga scadenza dei termini di aggiudicazione**

Si prende atto che si è in attesa della redazione e sottoscrizione dei verbali di avvio della verifica del progetto esecutivo.

Circa le **PICCOLE OPERE:**

○ **M2C4I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00) - H94J23000390006**

SCADENZE:

- iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 settembre 2023**
- concludere i lavori entro il **31 dicembre 2024**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Progetto intervento di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali Paladisfida, Pala Marchiselli e stadio Manzi Chiapulin
- D.D. a contrarre e affidamento n. 1441 del 12/09/2023
- L'ultimazione dei lavori è prevista per il 31/10/2024

○ **M2C4I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00) - H94J23000400006**

SCADENZE:

- iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 settembre 2024**

- concludere i lavori entro il **31 dicembre 2025**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Stadio comunale Simeone - l'intervento prevede la sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led
- D.D. a contrarre e affidamento n. 1553 del 13/09/2024
- Verbale di consegna lavori del 14/09/2024

Riguardo gli **IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI** si riferisce come di seguito:

- **M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 525.341,70) – + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 74.633,28 (IMPORTO Q.E. € 599.974,98) - H91B22001190001**

SCADENZE: - Entro il **31 dicembre 2023**, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento
- il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il **30 giugno 2026**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.G.C. n.326 del 22/12/2023 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
 - D.D. 2324 del 29/12/2023 - Determina a contrarre e di affidamento in house alla società Bar.s.a. (**rispettata la scadenza di individuare il Soggetto Realizzatore entro il 31/12/2023**)
 - È in corso la fase di cantierizzazione
- **M2C1I1.1 - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili - (Finanziamento € 711.330,67) - H91E22000290001**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.G.C. n.320 del 19/12/2023 - Approvazione addendum alla convenzione - sottoscritta il 22/12/2023 (**rispettata la scadenza di individuare il Soggetto Realizzatore entro il 31/12/2023**)
 - In data 27/04/2024 Bar.S.A. S.p.A. ha provveduto a pubblicare la procedura di gara per le forniture
 - Aggiudicazione definitiva della procedura di gara – Determina di aggiudicazione prot. n. 2618 del 27/06/2024 di Bar.S.A. S.p.A.
 - In corso procedura di richiesta al MASE per conferma cronoprogramma seconde fasi
- **M2C1I1.1 - Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata (Finanziamento € 982.262,39) - H99J22000980001**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.G.C. n.319 del 19/12/2023 - Approvazione addendum alla convenzione - sottoscritta il 22/12/2023 (**rispettata la scadenza di individuare il Soggetto Realizzatore entro il 31/12/2023**)
- In data 27/04/2024 Bar.S.A. S.p.A. ha provveduto a pubblicare la procedura di gara per le forniture
- Aggiudicazione definitiva della procedura di gara – Determina di aggiudicazione prot. n. 2616 del 27/06/2024 di Bar.S.A. S.p.A.
- In corso procedura di richiesta al MASE per conferma cronoprogramma seconde fasi

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

Si relaziona circa la voce **ASILI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA**

- **M4 C4 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 924.949,44 - H98E18000190005**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Aggiudicazione dei lavori pervenuta da Invitalia
- Progetto esecutivo approvato (Nuovo Q.E. € 3.289.949,44)
- Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza il 09/11/2023 - Impresa F.lli LOIUDICE - (**rispettata la scadenza del 31/12/2023**)
- D.D. n.283 del 22.02.2024 – approvazione progetto esecutivo aggiornato al Prezzario Puglia 2023
- Stipula Contratto con impresa lavori Repertorio: 652/2024 del 12/04/2024
- Lavori attualmente in corso

Il tavolo resta in attesa di aggiornamento sulla direzione lavori e prende atto del prosieguo delle trivellazioni nell'area interessata.

MISSIONE 5 – VALORIZZAZIONE DEL SETTORE SOCIALE

- **M5 C2 I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000) - H95B22000070001**

SCADENZE:

- L'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**
- L'intervento dovrà essere ultimato entro la data del **31 gennaio 2026**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Aggiudicazione dei lavori in appalto integrato tramite Convenzione con Sport e Salute S.p.A. (**rispettata la scadenza del 31/03/2023**)
- 17/10/2023 Prot. 79517 - Trasmissione progetto esecutivo
- Inviata il 07/08/2024 nota di richiesta di rimodulazione del progetto con richiesta proroga termini
- In corso valutazione di fattibilità in stralci funzionali

Lo scorso 28 agosto si è ricevuto un riscontro positivo dall'amministrazione competente in merito alla possibilità di operare per lotti funzionali anche in vista della creazione di una piscina scoperta.

RIEQUILIBRIO E COESIONE TERRITORIALE – BENI CONFISCATI

- **M5C3I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000) - H94J22000070006**

SCADENZE per beni confiscati: - le procedure di affidamento dovranno concludersi con l'aggiudicazione definitiva entro il 30 giugno 2024

- le attività del progetto dovranno essere materialmente portate a termine entro il **30 giugno 2025** (Fior di Loto, Deposito 1, Deposito 2) - **30 giugno 2026** (skatepark)

CONFLUITI IN ALTRO FINANZIAMENTO - nuove scadenze termine affidamento al 31/12/2024

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- Firmata convenzione con Sport e Salute S.p.A. quale centrale di committenza in appalto integrato – con prot. 32107 del 23/04/2024 ricevuta convenzione firmata da Sport e Salute S.p.A.
- D.D. n. 654 del 22/04/2024 - Affidamento diretto del servizio di adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (EX ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023)

- Prot. 55905 del 19/07/2024 - trasmissione decreto di differimento del termine per l'aggiudicazione al 31/12/2024
- 01/08/2024 consegna bozza del progetto adeguamento PFTE
- Sono attualmente in corso valutazioni preliminari del PFTE

Si riferisce che il progettista sta rivedendo il progetto sulla base delle idee e necessità dei giovani del territorio, prossimi fruitori, e si prevede un incontro con lo stesso per la prossima settimana. Si prende atto della presenza del progetto di fattibilità tecnico-economica il quale deve essere sottoposto ad apposita verifica.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – COFINANZIAMENTO € 377.440 - H94E21000230001**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.G.C. n. 208 del 07/09/2023 - Approvazione Progetto definitivo/esecutivo approvato (**Nuovo Q.E. € 760.000**)
- D.D. n. 1774 del 27/10/2023 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto
- 07/03/2024 – Firma e Registrazione Contratto Specifico
- Sono in corso le procedure per l'apertura del cantiere

La società proprietaria dell'area ha comunicato che trasferirà la stessa a questa Amministrazione entro il 1° marzo 2025 ma nelle more permetterà al Comune di Barletta di entrarne in possesso. Il RUP, ing. Bernardini, conseguentemente, avvierà nel breve termine le procedure necessarie alla presa di possesso dell'area al fine di permettere l'avvio dei lavori.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.D. n. 393 del 24/03/2023 - Affidamento diretto servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
- Prot. 37207 del 10/05/2023 - Verbale di avvio di esecuzione del servizio di progettazione definitivo-esecutiva
- Prot. 54536 del 16/07/2024 – richiesta proroga consegna progettazione (motivazione: demolizione e ricostruzione – entrata in vigore del nuovo prezzario dal 1 luglio 2024)
- Si è nella fase di ultimazione del progetto definitivo/esecutivo e contemporaneamente si sta procedendo alla predisposizione degli atti per avvio della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori

Il RUP, ing. Bernardini, riferisce che ci sono state nei giorni scorsi delle interlocuzioni con gli attuali proprietari dell'area che hanno comunicato la possibilità di immissione in possesso dell'area stessa in favore del Comune di Barletta.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000) - H91B21002720001**

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

- D.D. n.365 del 20/03/2023 – Affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva
- Prot. 7608 del 29/01/2024 – trasmissione del progetto definitivo/esecutivo
- Si sono ricevuti i pareri ai fini dell'approvazione progetto
- Si sta procedendo ad aggiornare il progetto al nuovo prezzario e alla predisposizione degli atti per avvio della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori

È in fase di completamento l'adeguamento del progetto al nuovo prezzario e intanto si è in attesa del parere della competente Soprintendenza. Ricevuto il parere e completato l'aggiornamento il direttore dei lavori inizierà le relative attività progettuali.

Con riferimento all'Avviso pubblico prot. 0104609 del 29 luglio 2024 "Avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" promosso dal Ministero dell'istruzione, il Segretario Generale, dott. D. Carlucci, rende noto che questa Amministrazione ha provveduto alla profilatura dell'Ente presso la piattaforma di candidatura. Entro i termini di scadenza, poi, saranno inseriti i documenti richiesti dall'Avviso per la realizzazione di una nuova mensa presso la Scuola Girondi in via Zanardelli.

Allegati:

- Report 1;
- Report 2 – DIGITALIZZAZIONE.

L'incontro si scioglie alle ore 13.45.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente