



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 02.05.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Elisa Anna Maria Spera	Assessora	X	
6	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
7	Davide Campese	Assessore	X	
8	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore	X	
9	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
10	Roberto Rizzi	Dirigente	X	
11	Michelangelo Nigro	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Emanuela Diaferio	Funzionaria Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
	Referenti Settore LL.PP.			
1	Vincenza Mansi	Responsabile Settore LL.PP, Manutenzioni	X	
2	Maria Cristina Ricci	Funzionaria Settore LL.PP, Manutenzioni	X	

In autoconvocazione il giorno 02.05.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Il Sindaco comunica che, in ossequio al Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza di Barletta per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di

investimento ai fini dell'attuazione del PNRR, già approvato con delibera di Giunta Comunale, è stato trasmesso alla Guardia di Finanza il progetto relativo alla Piscina comunale.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, la dott.ssa Ricci riporta che il RUP, Ing. Elicio Luigi, ha concluso la messa in sicurezza del muro di cinta in data 24/04/2023 ed in seguito si dovrà provvedere con l'estensione dell'incarico di restauro affidato ai progettisti, in modo tale da integrare la progettazione definitivo-esecutiva.

L'Ing. Mansi rammenta che la fine dei lavori per il suddetto progetto è prevista per il 31/12/2024.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Per la Scuola Montessori, l'ing. Mansi comunica che ha richiesto la sospensione del proseguimento delle attività di gara per problematiche legate alle risorse economiche, rappresentando tramite nota del 13.04.2023 prot. n. 29060 che il quadro economico è passato da 1.780.000,00 Euro a 2.186.55,21 Euro. A tal proposito, è stato interpellato il Dirigente Dott. Nigro, il quale ha asserito che non ci sono elementi di certezza sulle fonti di co-finanziamento.

Il Sindaco riferisce che in data 18/04/2023 ha convocato il CdA della Bar.S.A. S.p.A. e che durante l'incontro si è discusso, tra le altre cose, sulla possibilità di stipulare con la partecipata una Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza, per quanto concerne l'ammissione a finanziamento delle nr. 3 proposte progettuali finanziate dal MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) – cfr Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, Euro 711.330,67; CCR in Via Andria, Euro 525.346,81; Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata, Euro 982.262,39.

In data odierna la Cabina di regia, messa a conoscenza della disponibilità mostrata dal CdA della Bar.S.A. S.p.A., concorda all'unanimità sull'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza alla partecipata dell'Ente, riformulando quanto era stato deciso durante l'ultima Cabina di regia che prevedeva il coinvolgimento dell'AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Al tale scopo, si demanda al Settore LL.PP. il compito di fornire la documentazione relativa alle suddette proposte progettuali alla Bar.S.A. S.p.A., nell'attesa della sottoscrizione dei n. 3 disciplinari di finanziamento con il MASE.

Relativamente alle Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019), il Sindaco dà indirizzo politico al Settore LL.PP. di sviluppare la progettazione della pubblica illuminazione della Litoranea di Levante.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti afferenti alla Missione 4 e, nello specifico, per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, l'Assessora Avv. Ricatti, di concerto con l'Ing. Mansi, riferiscono che il RUP, Ing. Todisco Tommaso, ha rappresentato tramite nota datata 21.02.2023 prot. n. 14370 l'aggiornamento del progetto esecutivo, il cui quadro economico risulta incrementato di 863.540,45

Euro rispetto al definitivo. Pertanto, il Settore LL.PP. richiederà tramite nota al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere ad una variazione di bilancio per la somma sufficiente e necessaria al fine di co-finanziare l'intervento per la realizzazione della suddetta scuola materna, prioritariamente rispetto ad altre scuole aventi una scadenza nell'affidamento più estesa rispetto alla suddetta scuola materna, la cui scadenza è del 30.06.2023.

Per il Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167, l'Ing. Mansi comunica che il progettista sta ultimando la progettazione definitiva, così come il progettista individuato per la progettazione definitiva del Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167, rispettando la scadenza del 30/06/2023.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso nelle settimane scorse i n. 4 accordi di concessione di finanziamento relativi ai progetti finanziati dall'Avviso di valorizzazione dei beni confiscati – cfr Impianto di playground e skatepark - € 1.130.000,00; Casa rifugio "Fior di loto" - € 215.000,00; Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C - € 110.000,00; Deposito 2 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D - € 110.000,00.

Tuttavia, i suddetti accordi contenevano delle informazioni non corrette relativamente ai dati anagrafici del Rappresentante legale dell'Ente, per i quali è stata richiesta una correzione tramite nota Prot. n° 27534 del 06/04/2023 all'Agenzia per la coesione territoriale, così come indicato nelle note della suddetta Agenzia.

A tal proposito, si prende atto che in data odierna l'Agenzia per la Coesione Territoriale non ha fornito il relativo riscontro per nessuno dei n. 4 accordi di concessione di finanziamento, pertanto il Sindaco dà mandato al Servizio Coordinamento Politiche Europee di sollecitare un tempestivo riscontro alla richiesta di correzione dei dati anagrafici per i suddetti accordi, al fine di poterli restituire debitamente sottoscritti.

In riferimento al progetto della Piscina comunale, l'Ing. Mansi comunica che in data 28/03/2023 è stata aggiudicata la progettazione definitivo-esecutiva e che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 30/06/2023.

Infine, relativamente all'Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloqui per l'affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione professionale nei confronti di n. 2 esperti tecnici (1 junior e 1 middle), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., il Sindaco, preso atto che la Commissione esaminatrice ha concluso le procedure di selezione, invita gli uffici preposti alla emanazione di atti relativi alla nomina dei vincitori ed alla relativa contrattualizzazione a procedere in tempi stretti, ultimando tutte le operazioni entro il 15/05/2023.

L'incontro si scioglie alle ore 14:00 e si fissa una nuova Cabina di regia per il giorno 15/05/2023.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente