



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 09.01.2025

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Salvemini Nicola	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Vincenza Dimaggio	Assessora	X	
6	Anna Maria Riefolo	Assessora	X	
7	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
8	Davide Campese	Assessore	X	
9	Oronzo Cilli	Assessore		X
10	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		X
11	Giuseppe Dileo	Assessore	X	
12	Savino Filannino	Dirigente		X
13	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
14	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
15	Michelangelo Nigro	Dirigente		X
16	Ernesto Bernardini	Dirigente		X
17	Roberto Rizzi	Dirigente		X
18	Caterina Navach	Dirigente		X
	Segreteria Tecnica			
1	Vincenza Mansi	Responsabile Settore LL.PP e Manutenzioni - Piani e Programmi	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario Settore Piani e Programmi	X	
3	Lucia Peschechera	Funzionario Settore Piani e Programmi	X	
4	Marino Augusto Marzano	Funzionario Settore Servizi sociali	X	

In autoconvocazione il giorno 09/01/2025, alle ore 12:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte e di programmare e definire ulteriori modalità operative legate all'attuazione dei progetti PNRR.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

MEDIE OPERE - Progetto fuoriuscito dal PNRR ai sensi degli articoli 32 e 33 del Decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56/2024.

In merito ai progetti:

- ex M2C4I2.2 - **Scuola Montessori** - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI) + cofinanziamento Comunale € 228.555,21 - (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21).
L'ing. Vincenza Mansi riferisce che i lavori sono iniziati in data 24/04/2024 e attualmente stanno procedendo; è in corso la redazione della variante e si provvederà a chiedere il recupero delle economie (circa 120.000,00 euro) eventualmente da stanziare se non autorizzate.
- ex M2C4I2.2 - **Scuola D'Azeglio** - (Finanziamento € 3.200.000,00) STRALCIO 1 - (da finanziare con risorse Comunali € 423.101,59) – Nuovo Q.E. 3.623.101,59.
L'ing. Vincenza Mansi comunica che come stabilito con D.C.C. n. 109 del 30/12/2024 al fine di garantire il rispetto delle tempistiche fissate dal Decreto di concessione del finanziamento - termine di aggiudicazione dei lavori prorogato al 28/02/2025 nel caso in cui per espletare le procedure di selezione del contraente ci si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) - è stata affidata alla Provincia BAT la procedura di gara (allegati Prot. n. 1498 del 09/01/2025 e Prot. n. 1137 del 08/01/2025). Inoltre, in data 31/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo con D.G.C. n. 383 in linea tecnica, nel dispositivo si dà atto che con successivo provvedimento sarà disposta la copertura finanziaria quale quota di cofinanziamento pari a euro 423.101,59 necessaria per la realizzazione dell'opera. Infine, il Sindaco dopo aver interpellato la Dirigente Dott.ssa C. Navach riferisce che la Provincia entro il 20/02/2025 sarà in grado di chiudere gli atti di gara, con previsione di pubblicazione della gara il giorno 20/01/2025 e che il 05/02 si terrà la seduta di gara concordata in maniera che per il 12-15/02 si possa avere l'esito, pertanto il RUP, ing. V. Mansi, si impegna di inviare la convenzione alla Provincia entro il 09/01/2025.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, il RUP, ing. Vincenza Mansi, rappresenta quanto segue:

- **Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167** - M4C1 I1.1 - (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI) - cofinanziamento comunale € 1.041.182,25 – Nuovo Q.E. € 5.251.982,25 - in data 09/01/2025 verrà espletata la verifica del progetto esecutivo e si è in attesa della approvazione della Giunta.
- **Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167** - M4C1 I1.1 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 FOI) + cofinanziamento Comunale € 79.193,37 – Nuovo Q.E. € 2.032.793,37 - si è in attesa della perizia di variante, inoltre viene evidenziato che bisogna procedere alla richiesta dell'utilizzo delle economie pari a € 304.729,90 di cui è necessaria autorizzazione del Ministero, eventualmente da stanziare se non autorizzate.
- **Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò** - M4C1 I1.1 - (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI) - Cofinanziamento comunale € 924.949,44 - Nuovo Q.E. € 3.289.949,44 - i lavori stanno procedendo e che bisogna procedere alla richiesta dell'utilizzo delle economie per un importo pari a € 317.089,40 per allineamento al nuovo listino di cui è necessaria autorizzazione del Ministero, eventualmente da stanziare se non autorizzate.

L'ing. V. Mansi sottolinea l'importanza della rendicontazione sulla Piattaforma REGIS e degli altri adempimenti richiesti sulle piattaforme dei rispettivi Ministeri relativi ai procedimenti PNRR e che è necessario dedicare più risorse a tale attività.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

In merito alla M1C3I2.3 - **Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli** - (Finanziamento € 2.000.000,00) Stralcio 1 + Cofinanziamento Stralcio 2 € 73.714,11 - Nuovo Q.E. € 2.073.714,11 – il RUP, ing. L. Peschechera riporta che è stata ottenuta proroga al 30/04/2025 per la conclusione dei lavori come richiesto dal Comune e al 31/05/2025 per i Servizi di valorizzazione e comunicazione mentre il termine lavori per la Serra sono fissati al 30/06/2025. Inoltre il RUP riferisce che vi è la necessità di ripulire la casa del custode e di rimuovere la recinzione metallica, installata per la messa in sicurezza del muro di cinta del giardino e visto che tali attività devono essere espletate nell'immediato la Cabina di Regia conviene che vengano eseguite con risorse comunali.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Riguardo i progetti della **Sfida del Borgo** - M5C2I2.1, e nello specifico per l'Intervento n. 1 – **Ex convento di Sant'Andrea** (Finanziamento € 16.611.840.000) il Sindaco riporta che con delibera di Consiglio Comunale del Commissario Prefettizio n. 19 del 28/10/2021 è stata effettuata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di Pubblica Utilità, giusta D.G.C. n. 67 del 18/03/2024 e che attualmente sono in corso procedure espropriative. È pendente un contenzioso al TAR da parte dei proprietari degli immobili a piano terra sulle procedure di realizzazione del progetto. Il RUP, ing. Lucia Peschechera riferisce che la gara è in corso di svolgimento e che l'aggiudicazione è prevista entro Gennaio 2025 e che ad aggiudicazione avvenuta si provvederà agli atti conseguenziali per l'immissione in possesso come da DPR 327/2001.

Riguardo le procedure espropriative, l'ing. Lomoro comunica che tra il 19/11/2024 e il 20/12/2024 sono state inviate tutte le comunicazioni ex artt. 17, 20 e 26 del DPR 327/2001 riguardo le indennità di esproprio. In merito al contenzioso in data 06/12/2024 si è tenuto un incontro alla presenza dell'avvocatura Comunale nel corso del quale i ricorrenti hanno presentato una loro controperizia. La stessa verrà sottoposta all'attenzione del perito dell'Amministrazione al fine di acquisire le opportune valutazioni.

In riferimento all'intervento M5C2I3.1 - **Nuova piscina comunale nella città di Barletta** - (Finanziamento € 2.500.000) l'ing. A. Quitadamo rappresenta che è stata individuata un'altra ipotesi di soluzione per la rimodulazione dell'intervento che prevede come lotto funzionale una eventuale soluzione di realizzazione di piscina olimpionica scoperta con annessi spogliatoi e servizi, a carico del finanziamento concesso nell'ambito della M5C2I3.1 del PNRR nel limite delle somme a disposizione. La Cabina di Regia conviene di contattare la ditta aggiudicataria e i progettisti al fine di espletare le opportune verifiche riguardo la fattibilità di tale ipotesi.

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Riguardo gli interventi della PA digitale la Dirigente Dott.ssa Di Palma riporta quanto segue.

Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni (Aprile 2022)

Per la misura 1.2 - migrazione al Cloud PSN si sta procedendo con le attività come da pianificazione approvata per la migrazione dei seguenti servizi (Servizi nel piano di migrazione): 1)Accesso agli atti – accesso civico; 2)Rapporti con l'utenza URP; 3)Produttività individuale; 4)Manifestazioni; 5)Sport; 6)Sociale – edilizia; 7)Sociale – Tutele; 8)Immigrazione; 9)Provvedimenti sanitari; 10)Pratiche SUE; 11)Pratiche SUAP Autorizzazioni – Concessioni; 12)Alimenti e bevande; 13)Mercati; 14)Autorizzazioni; 15)Segnalazioni; 16)Conservazione sostitutiva; 17)Whistleblowing; 18)Gare e appalti.

Inoltre, il 13 gennaio 2025 partiranno le attività organizzative e operative per la migrazione al CLOUD PSN dell'applicativo SUAP acquistato nel 2022 e si dismetterà l'utilizzo del portale telematico SUAP di www.impresainungiorno.it.

Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (Ottobre 2022)”

Erogazione API 1 – API Indicatori Determine

L'API Indicatori Determine fornisce dati e statistiche sulle determine del Comune. L'API rende disponibili le seguenti funzionalità: consulta l'elenco completo delle determine, filtra per anno, tipologia, numero, data e stato.

Erogazione API 2 – API Indicatori Fatture

L'API Indicatori Fatture offre dati e statistiche sulle Fatture emesse dal Comune. L'API offre le seguenti funzionalità: consulta l'elenco completo fatture emesse, filtra per data, numero, fornitore, importo e stato etc.

Erogazione API 3 – Eventi

Servizio che espone l'elenco di tutti gli eventi dell'amministrazione. È possibile consultare l'elenco degli eventi e filtrare la ricerca impostando criteri come la data di inizio e fine del periodo finestra di osservazione.

Erogazione API 4 – Rubrica

Servizio che espone l'elenco di tutti i contatti dell'amministrazione. È possibile consultare l'elenco dei contatti e filtrare la ricerca impostando criteri come Ufficio, Nome e Cognome. Il servizio restituisce tutti i dati del contatto.

Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Aprile 2022)

I Servizi che saranno forniti sono i seguenti: 1)Richiedere accesso agli atti; 2)Richiedere iscrizione alla mensa scolastica; 3)Richiedere permesso per parcheggio invalidi; 4)Richiedere permesso per passo Carrabile; 5)Richiedere assegnazione alloggio; 6)Presentare domanda per un contributo; 7)Sito internet (pacchetto cittadino informato).

Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni (Settembre 2022)

I Servizi PND che saranno forniti sono i seguenti: 1)Notifiche violazioni al Codice della Strada; 2)Notifiche Riscossione Tributi (con pagamento); 3)Integrazione con la piattaforma notifiche digitali.

Per le altre misure sono in corso di completamento le attività secondo programmazione.

L'incontro si scioglie alle ore 14:30.

Allegati:

- Nota Prot. n. 1137 del 08/01/2025 – Richiesta chiarimenti Ministero Interno riguardo proroga in caso di ricorso a CUC
- Nota Prot. n. 1498 del 09/01/2025 – Ulteriore richiesta chiarimenti Ministero Interno riguardo proroga in caso di ricorso a CUC

Il Sindaco

Dott. Cosimo Damiano Cannito

documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Carlucci

documento firmato digitalmente