CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia

Barletta, 26.05.2025

Cabina di Regia	
Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
Domenico Carlucci	Segretario Generale
Giuseppe Dileo	Assessore
Ernesto Bernardini	Dirigente
Michelangelo Nigro	Dirigente
Segreteria Tecnica	
Antonio Quitadamo	Coordinamento PNRR
Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante
Referenti settori	
Vincenza Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni
Lucia Peschechera	Settore LL.PP., Manutenzioni

Il giorno 26.05.2025, alle ore 9.30, in autoconvocazione a seguito della Cabina del 23.05.2025, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

Missione 2 - MEDIE OPERE

- **M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI in attesa di conferma) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - €153.726,72 (VARIANTE CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE) - H97D18000690006**

L'ing Mansi riferisce che è stata elaborata la determinazione di approvazione della variante di progetto.

MISSIONE 4 - Asili Nidi e Scuola dell'infanzia

- **M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Girondi plesso di Via Zanardelli (€ 900.000) - H95E24000180006**

L'ing. Mansi riporta che con deliberazione di giunta n. 53 del 20/03/2025 è stato approvato il PFTE e con D.D. n. 770 del 14/05/2025 è stata stabilita l'aggiudicazione dell'appalto integrato.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** si riporta quanto di seguito:

- **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000)**
  La Rup Ing. Lucia Peschechera chiede un confronto con l'avvocatura comunale per informazioni in merito al ricorso giudiziale pendente pertanto il Segretario contatta l'avv. Comunale Giuseppe Caruso il quale riferisce che pendono in giudizio gli atti relativi al programma Sfida del borgo e non solo quelli legati all'azione espropriativa pertanto ciò ritarda la possibilità di stipula del contratto. Conseguentemente la RUP chiede di essere fornita dell'incartamento relativo alla procedura anche al fine di rispondere alla dirigente dell'ufficio contratti in merito alla richiesta di chiarimenti da essa avanzata con riferimento ai contratti da sottoscrivere.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI) – Nuovo Q.E € 2.210.000 (Spese di indennizzo € 1.110.000 = € 814.000 + € 296.000) - H91B21002710001**
  Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale che approva la bozza di convenzione con i proprietari del suolo ,il tavolo prende atto di quanto riferito dal dirigente Bernardini in merito alla stipula della convenzione che avverrà il prossimo 9 giugno, il che permetterà la sottoscrizione del contratto con la società aggiudicataria.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – COFINANZIAMENTO € 377.440 - H94E21000230001**
  La RUP Peschechera informa che in questi giorni si provvederà in merito alle richieste di autorizzazioni paesaggistiche e della soprintendenza e intanto si prenderanno ulteriori contatti con la società aggiudicataria al fine della definizione delle prossime azioni.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001**
  È presente l'incaricato progettista, arch. Nicolangelo, il quale informa che ha presentato il progetto esecutivo e attende di ricevere gli opportuni pareri e autorizzazioni tra cui quelli della Soprintendenza. Conferma inoltre che l'importo complessivo del progetto di lavori ed oneri non comprende nel Q.E. la somma per l'esproprio. Il Sindaco chiede che il dirigente Bernardini contatti l'ENI per discutere in merito alla disponibilità dell'area ed esprime la personale perplessità circa la possibilità del buon esito della presente progettazione.

- **M5C2I2.1 – Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo Marinaro (Finanziamento € 600.000) - H91B21002720001 – Nuovo Q.E. € 740.000)**
  La Rup Peschechera informa che si sono ricevuti i pareri ai fini dell'approvazione del progetto e che il definitivo/esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e revisionato a seguito del parere della Soprintendenza è pari a € 740.000.

Il Segretario generale, dott. Carlucci, chiede ai RUP che per il prossimo tavolo sia elaborato un elenco in cui vengano evidenziate le scadenze, il rispetto o meno dei termini previsti dal programma PNRR e lo stato di avanzamento dei progetti anche al fine delle operazioni da mettere in atto per quelle progettazioni che rischiano di sforare i tempi massimi previsti nell'ambito dei diversi finanziamenti.

L'incontro si conclude alle ore 12.30.

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
CANNITO COSIMO DAMIANO
Firmato il 16/06/2025 08:17
Seriale Certificato: 3525704
Valido dal 30/04/2024 al 30/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: carlucci domenico
Data: 10/06/2025 19:51:20