



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 14.12.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco		X
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore		X
5	Oronzo Cilli	Assessore	X	
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore	X	
7	Giuseppe D'Alba	Assessore	X	
8	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora	X	
11	Anna Maria Scommegna	Assessora	x	
12	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	E.Q. Servizio Coordinamento Politiche Europee verbalizzante	x	
	Referenti settori			
1	Marino Augusto Marzano	Settore Servizi sociali	X	
2	Vincenza Mansi	E.Q. Settore LL.PP., Manutenzioni e Settore Ambiente	X	

Il giorno 14.12.2023, alle ore 11.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di **Villa Bonelli**, il tavolo apprende che il progetto esecutivo è in fase di aggiornamento a seguito delle indicazioni emerse in sede di verifica. Inoltre, sarà effettuata richiesta di anticipazione al Ministero.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, la Dirigente Di Palma comunica che si è dato corso alla rinuncia al finanziamento, per nuove candidature più rispondenti alle attuali esigenze dell'ente, per i progetti afferenti:

- Abilitazione al cloud per le PA locali;
- Adozione dell'app IO

Gli altri 4 progetti finanziati, invece, sono in fase di realizzazione

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Con riferimento ai seguenti progetti:

MTE11A_00002922 Strutture intelligenti - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili

MTE11A_00004114 - Strumentazione hardware/software per applicazioni IOT e attrezzature per raccolta differenziata

MTE11A_00004232 – Centro comunale di raccolta

il Segretario comunica che la proposta di fare svolgere alla Bar.S.A. S.p.A il ruolo di soggetto realizzatore, come emerso dalla cabina di regia del 26.10.2023 è stato approvato dall'Ufficio partecipate.

Verranno pertanto approvate e sottoscritte tre addendum/convenzioni con la municipalizzata assicurando l'affidamento dell'incarico alla Bar.S.A. S.p.A entro il 31.12.2023 data prevista dal Ministero per l'adempimento.

Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza

L'ing. Mansi informa che, per l'intervento sulla **scuola D'Azeglio**, di cui è RUP, è stata concessa al progettista una proroga sulla consegna dell'esecutivo al 22.12. Alla acquisizione del progetto seguirà la approvazione in Giunta e la gara per l'affidamento dei lavori che dovranno essere consegnati entro ottobre 2024.

Riguardo la **scuola Montessori**, la gara per l'aggiudicazione dei lavori verrà espletata a partire dall'8.1.2024 mentre l'affidamento dei lavori avverrà entro il 28.6.2024.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Circa il **Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167**, l'ing. Lomoro comunica che si attende parere dei Vigili del Fuoco sul progetto definitivo a seguito del quale si potrà procedere all'approvazione del progetto in Giunta. Lo sviluppo del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori sono invece già stati affidati in seguito

Per quanto riguarda il **Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167**, la ditta appaltatrice che si occuperà dei lavori il 29 prossimo consegnerà la progettazione esecutiva dell'intervento.

Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia

Per l'intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in **via Don Michele Tatò**, si sta procedendo alla cantierizzazione dei lavori avendo proceduto alla consegna del cantiere con riserva, in data 9.11.2023

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Per il progetto di **Housing temporaneo**, il RUP del progetto comunica che l'importo finanziato dal PNRR ritenuto insufficiente per realizzare l'intervento è stato incrementato a €320.000,00 con il Fondo povertà gestito dai Servizi Sociali.

Per la **Nuova piscina comunale**, il dirigente Lomoro comunica che è stato consegnato il progetto definitivo/esecutivo e che l'importo di progetto è quasi quadruplicato in quanto il preliminare conteneva voci di costo sommarie che è stato necessario rendere analitiche e che ha risentito dell'aumento prezzi del mercato delle costruzioni. Il sindaco ha espresso la volontà di concordare un incontro con la società Sport e Salute, al fine di trovare una soluzione che consenta al Comune di realizzare l'intervento.

Circa l'**Impianto di playground**, l'ing Lomoro riferisce che è stata chiesta alla società Sport e salute S.p.A. la congruità degli importi di progetto.

Per il progetto **Casa rifugio**, è prevista a breve l'approvazione del progetto in Giunta

La Sfida del Borgo

Il Dirigente Lomoro informa che è stata richiesta al Ministero dell'Interno una proroga del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori al 31/03/2024 per i cinque progetti.

Infine, il Dirigente comunica i seguenti aggiornamenti:

- **Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000):** il Dirigente Lomoro informa che è stato aggiornato il progetto ed è in corso la predisposizione della documentazione di gara per affidamento lavori in appalto integrato.
- **Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000):** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 1.442.000 ed è in corso la gara affidamento lavori.

- **Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560):** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 760.000 ed è in corso la gara per affidamento dei lavori.
- **Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672):** è in corso il piano di indagine ambientale.
- **Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000):** Da una stima sommaria degli interventi è emerso che il progetto necessita di ulteriori fondi rispetto a quelli ammessi in fase di candidatura.

L'incontro si scioglie alle ore 13:00.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente